

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
 Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
 в сфере теплоснабжения за 2018 год**

без НДС

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала		Год окончания		Стоимость тыс.руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт 2018г	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
	Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра.(в пенополиуретановой изоляции)	2018				11592,602	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Продление паркового ресурса турбоагрегата ст.№3 АП-6-35/5	2018	2018	2018	2018	11560,229	0,000	
3.2.2.	Замена, отработавшего нормативный срок службы, турбоагрегат ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)	2017	2017	2018	2018	6576,271	0,000	
	Приобретение и установка приборов учёта распределения тепловой энергии по кварталам. (50компл.)	2018				1331,298	0,000	
Всего по группе 3						31060,400	0,000	

Генеральный директор ЗАО "ЮЭК"
М.П.



С.П. Сенников